

**2021 йилда Ўзбекистон Республикаси кафолати остида транспорт ва йўл хўжалиги соҳасига хорижий кредитлар жалб қилган ҳолда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларининг бажарилиши ҳолати тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

Т/р	Лойиҳа ташаббускорлари ва лойиҳалар номи	Амалга ошириш мuddати	Хорижий ҳамкор/ кредитор	Хорижий кредитлар умумий қиймати*	01.01.2021й.га қутилаётган қолдиқ	2021 йилда ўзлаштириш прогнози	январь-февраль ойлари		
							прогноз	амалда	бажарили (%)
13	ЖАМИ:			1 525,3	1 180,0	467,0	20,34	20,74	102%
	<i>янги қурилиш</i>			330,5	330,5	44,0			
	<i>модернизация ва реконструкция</i>			852,7	581,0	154,5	2,34	2,74	117%
	<i>бошқа йўналишлар</i>			342,1	268,5	268,5	18,00	18,00	100%
5	"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ			645,5	492,4	205,9	18,33	18,33	100%
	<i>янги қурилиш</i>			330,5	330,5	44,0			
1	Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитенини қуриш	2017-2022 йй.	Хитой Эксимбанки	60,5	60,5	10,0			
2	Бухоро-Урганч-Хива темир йўлини электрлаштириш	2020-2024 йй.	Осиё тараққиёт банки, Осиё инфратузилма инвестициялар банки	270,0	270,0	34,0			
	<i>модернизация ва реконструкция</i>			80,0	0,5	0,5	0,33	0,33	100%
3	Поп-Наманган-Анджон темир йўл участкасини электрлаштириш	2017-2021 йй.	Осиё тараққиёт банки	80,0	0,5	0,5	0,33	0,33	100%
	<i>бошқа йўналишлар</i>			235,0	161,4	161,4	18,00	18,00	100%
4	Локомотивларни харид қилиш йўли билан локомотив паркини янгилаш	2020-2021 йй.	Осиё тараққиёт банки	170,0	96,4	96,4	18,00	18,00	100%
5	Иккита юқори тезликда ҳаракатланувчи Talgo-250 русумли йўловчи электр поездини ҳамда 4 та "эконом" тоифали вагон харид қилиш	2019-2021 йй.	FIEM (Испания)	65,0	65,0	65,0			
1	"Uzbekistan airways" АЖ			107,1	107,1	107,1			
	<i>бошқа йўналишлар</i>			107,1	107,1	107,1			
1	Янги Боинг-787-8 самолётини харид қилиш	2021 й.	Хитой давлат тараққиёт банки	107,1	107,1	107,1			
7	Автомобиль йўллари қўмитаси			772,7	580,5	154,0	2,01	2,41	120%
	<i>модернизация ва реконструкция</i>			772,7	580,5	154,0	2,01	2,41	120%
1	А-380 "Ғузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 228-315 км қисмини реконструкция қилиш	2020-2023 йй.	Осиё тараққиёт банки	150,0	93,2	40,0	0,1	0,1	100%

2	А-373 "Тошкент-Ўш" автомобиль йўлининг 173-176 км қисмини реконструкция қилиш	2020-2021 йй.	Осиё тараққиёт банки	6,8	1,4	1,4	0,01	0,01	100%
3	М-39 "Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 1395-1400 км ва 1410-1426 км қисмларини реконструкция қилиш	2020-2021 йй.	Ислом тараққиёт банки	35,2	19,7	18,0	0,5	0,5	100%
4	А-380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 964-1204 км қисмини реконструкция қилиш	2021-2025 йй.	Осиё тараққиёт банки	274,2	245,0	34,6			
5	А-380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 150 -228 км қисмини реконструкция қилиш	2021-2025 йй.	Осиё инфратузилма инвестициялар банки	165,5	165,5	10,0			
6	Маҳаллий аҳамиятга эга минтақавий автомобиль йўллари ривожлантириш	2019-2022 йй.	Жаҳон банки	90,0	38,4	35,0	0,9	0,9	100%
7	4Р87 "Ўзур-Чим-Кўкдала" автомобиль йўлининг 35 км қисмини реконструкция қилиш	2014-2022 йй.	Саудия тараққиёт жамғармаси ва Кувайт Араб иқтисодий ривожлантириш жамғармаси	51,0	17,3	15,0	0,5	0,9	180%